

15	Төслийн хүрээнд шинээр баригдаж барилгуудын төрлөөрт дөрвөх барилгын ачаа зурс, төсөв боловсруулах, зохиосчийн хяналт тавих зөвлөх үйлчилгээ	98,000	343,000,000	БОЛЖЯ	-	-	-	-	КМ-ЗСШХТШ	-	-	-	-	Уламжлалт КМ-ын худалдан авах ажиллаганы журам	Төслийн үнэлгээний хороо 12 дугаар сард байгуулагдана
16	Баруун бүсийн ССМТ-ийн барилгад, байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн ерөнхий болон нарийвчилсан үнэлгээ хийх	18,000	63,000,000	БОЛЖЯ	-	-	-	-	КМ-ЗСШХТШ	-	-	-	-	Уламжлалт КМ-ын худалдан авах ажиллаганы журам	Ус 2 зөвлөх үйлчилгээг Төслийн Зөвлөх баг 2022 оны ХААТ-руу шилжүүлэх шийдвэр гаргасан болно. Төндөрүүдийн концепцид нь өөрчлөлт орж байгаа тул энэ ойд үнэлгээний хороо хяналт болгоомжуул болсон. Бөгөөд төсөв баруун бүсийн ССМТ-ийн худалдааг үзэж "түл эгэлдээх туурай" мэдээлэл авчар. Төслийн зөвлөх баг ажиллаж байна.
17	Шинээр баригдах барилгуудад байгаль орчин нийгмийн нөлөөллийн ерөнхий болон нарийвчилсан үнэлгээ хийх	22,000	77,000,000	БОЛЖЯ	-	-	-	-	КМ-ЗСШХТШ	-	-	-	-	Уламжлалт КМ-ын худалдан авах ажиллаганы журам	
18	ТХНГ дахь нэг зандын менежментийн зөвлөх үйлчилгээ	15,000	52,500,000	БОЛЖЯ	2021.09.20	7,985.71	27,950,000		Зуулт үндэс, нийгмийн болон хүрээлэн	КМ-ПШЕЖ	2021.03.29 А57	2021.08.05	-	Уламжлалт КМ-ын худалдан авах ажиллаганы журам	2022 оны 03 дугаар сарын 30-ны өдөр хүртэл гэрээг сунгасан.
		НИЙТ ДҮН		12,566,451,499	305,857		1,070,590,680								

28

Төслийн нэр: Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох төсөл
Төслийн дугаар: BMZ №2016 67 054; BMZ №2018 68 272

Маяг 2

БИОЛОГИЙН ОЛОН ЯНЗ БАЙДЛЫГ ХАМГААЛАХ, УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТӨД ДАСАН ЗОХИЦОХ ТӨСЛИЙН II, III ШАТНЫ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ
(жилийн эцсийн байдлаар)

Огноо: 2021.12.30

№	Гэрээний тайлбар (худалдан авах ажил, үйлчилгээ, бараа, зөвлөхийн ажлын дэлгэрэнгүй тайлбар)	Ажил/ Бараа/ Үйлчилгээ/ Зөвлөх	Биелэлт	Хувь
Ажил				
1	Бурхан Халдун хайрхан орчмын орчны бүсэд амьдардаг нутгийн иргэдэд түшиглэсэн аялал жуулчлалын загвар төсөл хэрэгжүүлэх	Ажил	2021 оны 08 дугаар сарын 30-ны өдрийн А/169 дугаар тушаалаар байгуулагдсан үнэлгээний хороо хуралдаж, шийдвэр гаргаагүй болно. Тус тендерийн үнэлгээний хороог татан буулгаж байгаа болно. - Бурхан Халдун тахилгат газар нутагтай үйл ажиллагаагаараа холбогдож байгаа бүхий л тал (БООАЖЯ, Соёлын яам, Соёлын өвийн үндэсний төв, Төв аймгийн Мөнгөнморьт сумын ЗДТГ, Хан Хэнтийн УТХГ, Дэлхийн өв- Юнескогийн Монголын үндэсний комисс, Бурхан халдун Уул ТХТГН-ийн ХЗ, -ТХН, ТХН-ийн зөвлөх баг)-уудыг хамарсан уулзалтыг 2021 оны 09 дүгээр сарын 09-ний өдөр зохион байгуулсан бөгөөд тус хурлаас гарсан шийдвэр (Хан Хэнтийн УТХГ-ын ХЗ нь Юнескогийн Монголын үндэсний комиссоор дэмжүүлэн "Дэлхийн өвийн төв"-д тус хийгдэх ажлын ажлын байршилд хийгдсэн Байгаль орчинд нөлөөлөх нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээ, Ажлын зураг, концепцийг хүргүүлэн танилцуулж, зөвшөөрөл авах)-ийн дагуу баримт бичгийг бүрдүүлэн ТХН-д ирүүлэх хүртэл төслөөс санхүүжэх тус ажил түр хойшлогдсон болно. - Хан Хэнтийн УТХГ-ын ХЗ-наас 2021 оны 10 дугаар сарын 21-ний өдөр ирүүлсэн албан бичгийг төслийн удирдах хороогоор авч хэлэлцээд тус ажлыг хийх шаардлагагүй гэж шийдвэрлэсэн болно.	0
2	Зүүнгарын говийн ДЦГ-ын хамгаалалтын захиргааны барилгын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах	Ажил	Барилга хөгжлийн төвд хүргүүлсэн тус тендерээр гүйцэтгэх барилгын "Ажлын зураг" батлагдахыг хүлээж байна	25
Бараа				
3	Кластерт хамрагдсан байгаль орчны байгууллагууд, ТХГ-н захиргаадад шаардлагатай судалгааны болон үндсэн багаж тоног төхөөрөмжөөр хангах	Бараа	Захиалагчаас тус тендерээр худалдан авах барааны тоо ширхэг болон хуваарилалтыг ирүүлэхийг ТХН хүлээж байна. Үнэлгээний хороо нь хуралдаад ажлын даалгавар болон тендерийн баримт бичгийг боловсруулан КfW-д хүргүүлэн "Үл татгалзах мэдэгдэл" авахаар илгээхэд бэлэн болсон.	50
4	ТХГ-ын байгаль хамгаалалчдыг өвөл, зуны дүрмт хувцсаар хангах	Бараа	Тендер шалгаруулалт амжилтгүй болсон. Тендерийн үнэлгээний хорооны 2021.12.20-ны өдрийн хурлаар тендерийг дахин зарлахаар шийдвэрлэсэн. 2022 оны 1 сард тендер дахин зарлахаар ажирлаж байна.	50
5	Кластерт хамрагдсан байгаль орчны байгууллагуудад бартаат замын автомашин нийлүүлэх	Бараа	КfW банканд 11 дүгээр сарын 30-нд үнэлгээний тайланг хүргүүлсэн бөгөөд "Үл татгалзах мэдэгдэл" хүлээж байна. Тендерт шалгарсан байгууллагатай гэрээ байгуулахаар ажирлаж байна.	100
6	Төслийн кластеруудын хэмжээнд нутгийн иргэдийн тогтвортой амьжиргааг дэмжихэд шаардлагатай тоног төхөөрөмж нийлүүлэх.	Бараа	2021 оны 09 дүгээр сарын 06-нд "Мөнх Ногоон тал" ХХК-тай гэрээ байгуулсан. Гэрээний хугацаа үргэлжилж байна.	100
7	Тавилга, тоног төхөөрөмж, тээврийн хэрэгсэл нийлүүлэх	Бараа	Багц 1: Гэрээлэгч "Мөнх Хада" ХХК-тай 2020 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдөр байгуулсан гэрээ 2021 оны 03 дугаар сарын 30-нд хэрэгжиж дууссан. Багц 2: Гэрээлэгч "Ай Ти Зон" ХХК-тай 2020 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдөр байгуулсан гэрээ 2021 оны 03 дугаар сарын 31-нд хэрэгжиж дууссан.	100
Зөвлөх үйлчилгээ				
8	Санхүү нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичиг боловсруулах зөвлөх үйлчилгээ	Зөвлөх үйлчилгээ	"Цахим тайлагналын стандарт" ХХК-тай 2021 оны 07 дугаар сарын 30-ны өдөр гэрээ байгуулсан. Гэрээг 11 дүгээр сарын 26-нд дууссан.	100
9	Биологийн олон янз байдлын суурь судалгааны зөвлөх үйлчилгээ (5 кластерт)	Зөвлөх үйлчилгээ	Төслийн Зөвлөх баг тус тендерийг 2022 онруу шилжүүлэх шийдвэр гаргасан болно.	0
10	Нийгэм эдийн засгийн суурь судалгааны зөвлөх үйлчилгээ (кластерийн 5 аймгийн 18 суманд)	Зөвлөх үйлчилгээ	Төслийн Зөвлөх баг тус тендерийг 2022 онруу шилжүүлэх шийдвэр гаргасан болно.	0
11	Ойн тогтвортой менежментийн суурь судалгааны зөвлөх үйлчилгээ (3 аймгийн 10 суманд)	Зөвлөх үйлчилгээ	ШУТИС, Ой модны сургалт судалгааны хүрээлэнгээ 2021 оны 08 дугаар сарын 16-нд гэрээ байгуулсан.	100
12	Бэлчээрийн тогтвортой менежментийн суурь судалгааны зөвлөх үйлчилгээ (3 аймгийн 10 суманд)	Зөвлөх үйлчилгээ	КfW-аас 2021.12.21-ний өдөр "Үл татгалзах тухай" мэдэгдэл хүлээн авсан "ТХГН-ийн менежментийн үр ашгит байдлын суурь судалгааны зөвлөх үйлчилгээ (22 УТХГ, 1 ОНТХГ) тендер гэрээ байгуулсны дараа тус тендер гэрээ байгуулах ёстой гэдэг Санхүүжүүлэгчийн шаардлагын дагуу гэрээг байгуулах процессыг хийлгүй хүлээж байна.	100
13	ТХГН-ийн менежментийн үр ашгит байдлын суурь судалгааны зөвлөх үйлчилгээ (22 УТХГ, 1 ОНТХГ)	Зөвлөх үйлчилгээ	Тендерийн үнэлгээний эцсийн тайланд КfW-аас 2021.12.21-ний өдөр зөвшөөрөл хүлээн авсан. Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай мэдэгдлийг "Эко эзиг" байгаль орчны сургуульд 2021.12.30-ны өдөр хүргүүлээд байна. Гэрээ байгуулах бэлтгэл ажлыг хангаж байна.	100
14	Төслийн хүрээнд баригдах барилгуудын зураг төсөл, ажлын гүйцэтгэл, чанарт инженерийн хяналт тавих багийг сонгон шалгаруулах зөвлөх үйлчилгээ	Зөвлөх үйлчилгээ	Үнэлгээний хорооны хурлыг 2021.12.23-ны өдөр зохион байгуулах зөвлөхийн ажлын даалгавар, тендерийн баримт бичгийн төслийг хэлэлцсэн ба баримт бичгийг захиалагчаар батлуулж, тендер зарлахаар ажирлаж байна.	50
15	Төслийн хүрээнд шинээр баригдах барилгуудын хөрсний геологи, геодезийн шинжилгээ хийж дүгнэлт гаргах, барилгын ажлын зураг, төсөв боловсруулах, зохиогчийн хяналт тавих зөвлөх үйлчилгээ	Зөвлөх үйлчилгээ	"Төслийн хүрээнд баригдах барилгуудын зураг төсөл, ажлын гүйцэтгэл, чанарт инженерийн хяналт тавих багийг сонгон шалгаруулах зөвлөх үйлчилгээ" энэхүү тендерээр шалгарсан баг нь тус тендерийн ажлын даалгавар, концепцийг гарган КfW-д танилцуулж "Үл татгалзах тухай" мэдэгдэл ёстой байгаа тул зөвлөх баг шалгарахыг хүлээж байна.	0
16	Баруун бүсийн ССМТ-ийн барилгад байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн ерөнхий болон нарийвчилсан үнэлгээ хийх	Зөвлөх үйлчилгээ	Тус 2 зөвлөх үйлчилгээг Төслийн Зөвлөх баг 2022 оны ХААТ-руу шилжүүлэх шийдвэр гаргасан болно. Тендерүүдийн концепцид нь өөрчлөлт орж байгаа тул энэ онд үнэлгээний хороог байгуулах боломжгүй болсон бөгөөд энэ тухай КfW-д мэдэгдэж Ажлын даалгавар дээр "Үл татгалзах тухай" мэдэгдэл авахаар Төслийн зөвлөх баг ажирлаж байна.	0
17	Шинээр баригдах барилгуудад байгаль орчин нийгмийн нөлөөллийн ерөнхий болон нарийвчилсан үнэлгээ хийх	Зөвлөх үйлчилгээ		0
18	ТХГН дахь хог хаягдлын менежментийн зөвлөх үйлчилгээ	Зөвлөх үйлчилгээ	2021 оны 08 дугаар сарын 20-ны өдөр "Эрүүл мэнд, нийгмийн бодлогын хүрээлэнгээ гэрээ байгуулсан.	100

Төслийн 2021 оны II, III шатны худалдан авах ажиллагааны биелэлтийн хувь:

54.17

Төлөвлөсөн: 18 тендер

Үнэлсэн: 12 тендер

Нийт 18 ажлаас:

8 ажил

3 ажил

1 ажил

6 ажлыг 2022 онд шилжүүлсэн тул үнэлээгүй

Хувь:

100%

50%

25%